

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๒ จากโรงเรียนบ้าน หนองแสง วิทยา ไปลำห้วยกลาง	✓			๓๖๙,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๕ มิ.ย. ๖๘	๒๒ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางเคลือบ ใจ บุญ ไป บ้านพ่อคำ จำปาหอม	✓			๔๓๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๕ มิ.ย. ๖๘	๒๒ ก.ย. ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๔ แยกทางหลวง อบจ.๓๐๒๐ ไปโรงฆ่าสัตว์	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๘	๙ ธ.ค.๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเต้ หมู่ที่ ๕ จากถนน คสล.เดิม ไป ลำห้วยเสี้ยว	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๘	๙ ธ.ค.๖๘	
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านป่า เสี้ยว ซอย ¼ ด้านขวาทาง	✓			๓๑๕,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๘	๒๙ ต.ค. ๖๘	
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้าน หนองตุม หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางพุด บำรุง เชื้อ ไป บ้านนางพรมมา อันทะบุรี	✓			๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๘	๒๙ มิ.ย. ๖๘	

๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งอรุณ หมู่ที่ ๙ ต่อจากถนน คสล. เดิม (คุ่มวังขอนแดง) ไป นานายคำเบา เหมือนหม่น	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๘	๙ ธ.ค.๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ แยกทางหลวง อบจ.๓๐๒๐ ไป โรงฆ่าสัตว์	✓			๓๐๒,๔๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๘	๙ ธ.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๕	๕	วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๘		
๒	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยก ขยะในครัวเรือน	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	วันที่ ๒๖- ๒๗ ธ.ค. ๖๘		
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-		
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๐	๒๕๐	วันที่ ๑๓ ส.ค.๖๘		
๕	โครงการคลองสวยน้ำใส	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	วันที่ ๑๘- ๑๙ ก.พ. ๖๘		
๖	โครงการป้องกันและบำบัดน้ำเสียใน แหล่งน้ำ			✓	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๒๕ ก.ค. ๖๘		
๗	โครงการตรวจมลพิษทางอากาศจาก ควันเตาเผาขยะ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-		
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm ๒.๕	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	เดือน มี.ค. ๖๘	เดือน เม.ย.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้เอื้อต่อการแก้ปัญหาความยากจน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพและศึกษาดูงาน	✓			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	๗ พ.ค. ๖๘	๘ พ.ค. ๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๘ พ.ค. ๖๘		
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	
๔	โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลช่อง สามหมอ	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๘๐๐	๒๐๐	๒๕ เม.ย. ๖๘	-	
๕	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	✓			๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	๒๒ ก.พ. ๖๘	-	
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน และยกระดับกลุ่มอาชีพ	✓			๕๐,๐๐๐	๓๔,๓๐๐	๑๕,๗๐๐	๔-๖ มิ.ย. ๖๘	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการขับเคลื่อนลดภัยสวทมนิรภัย ๑๐๐ %	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๖ ส.ค.๖๘	-	
๒	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๗ ก.พ.๖๘	-	
๓	โครงการถนนโล่งตา ทางแยกโล่งใจ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๔-๖ธ.ค. ๖๗	-	
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง สามหมอ			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	✓			๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงเจริญ	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๒๘ มี.ค. ๖๘	-	
๗	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	-	
๘	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘ ส.ค.๖๘	-	
๙	โครงการการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นำ ชุมชนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	✓			๑๕,๐๐๐	๑๑,๔๗๕	๓,๕๒๕	๒๘ พ.ย.๖๘	-	
๑๐	โครงการประดิษฐ์สื่อนวัตกรรมการเรียน การสอน		✓		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๘ มิ.ย. ๖๘	๒๙ มิ.ย. ๖๘	

๑๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระดานที่ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	✓			๔๘๓,๘๘๐	๓๘๐,๗๘๐	๑๐๒,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	
๑๔	ค่าอาหารเสริม (นม)		✓		๔๑๙,๘๐๙	๓๔๐,๗๖๘. ๔๒	๗๙,๐๔๐.๕ ๘	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ก.ย. ๖๘	
๑๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.		✓		๘๗๓,๐๐๐	๗๗๗,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๖	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๔๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๘	๒๘ มี.ค. ๖๘	
๑๗	โครงการควบคุมโรคระบาดต่างๆ			✓	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-	
๑๘	โครงการณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	
๑๙	โครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแก้งคร้อ(ดอนกอย) หมู่ที่ ๑ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๓ ส.ค. ๖๘	-	
	บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๓ ส.ค. ๖๘	-	

	๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี									
	บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๔ ก.ค. ๖๘		
	บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๔ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๓ ส.ค. ๖๘		
	บ้านสระเตี้ย หมู่ที่ ๕ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๓ ส.ค. ๖๘		
	บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ ๖ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๓ ส.ค. ๖๘		

	๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี									
	บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๗ ๑.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๑ก.ค. ๖๘		
	บ้านหนองตม หมู่ที่ ๘ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๗ ก.ค. ๖๘		
	บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ ๙ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๓ ส.ค. ๖๘		
	บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๗ ก.ค.๖๘		

	๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี									
	บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๔ ก.ค. ๖๘		
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๕ พ.ค. ๖๘		
๒๔	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๒๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๒๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	✓			๓๘๐,๐๐๐	๓๖๕,๙๐๗	๑๔,๐๙๓	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๗	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			
๒๘	โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๒๕เม.ย. ๖๘	๒๖ เม.ย. ๖๘	
๒๙	โครงการช่องสามหมอร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันภัยความรุนแรงในครอบครัว			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			

๓๐	โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลช่องสามหมอ			✓	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			
๓๑	โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๖ มี.ย.๖๘		
๓๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๒๔	๔๗๖	๓๑ ต.ค. ๖๗		
๓๓	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๑ เม.ย.๖๘		
๓๔	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑๔ พ.ย. ๖๗	๑๕ พ.ย. ๖๗	
๓๕	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐ ก.ค. ๖๘		
๓๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๙,๑๐๐,๐๐ ๐	๘,๐๙๓,๓๐ ๐	๑,๐๐๖,๗๐ ๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๓,๓๐๐,๐๐ ๐	๒,๘๖๒,๘๐ ๐	๔๓๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๗๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๙	โครงการบริหารจัดการระบบสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙ มี.ค.๖๘		
๔๐	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ส.ค.๖๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	✓			๓๕,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	๑๑,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	
๓	โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	✓			๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	เดือน ตุลาคม ๖๘		
๕	โครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			
๖	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	✓			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			
๗	โครงการปรับปรุงทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๘		
๘	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			

โครงการพัฒนาจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

งบประมาณจากเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา ณคงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้าน แก้งคร้อ หมู่ที่ ๑ สายทางต่อจากเดิม ไป ประตูหลัง สนง.อบต.ช่องสามหมอ	✓			๙๒,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘ พ.ค.๖๘	๕ ส.ค.๖๘	
๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ สายที่ ๑ จากแยกห้วยอีด่าน ไป นานาย สมาน ประทุม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตรสายที่ ๒ จากนางพัน หงส์ทอง ไป นางนงสมบุญ อำนาจ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร สายที่ ๓ จากแยกบ้านนางใจ สมรูป ไป บ้านนายชัย สมรูป กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สายที่ ๔ จากแยกถนนทางหลวง อบจ. ๓๐๑๙ ไป ลำห้วยกลางหลังศาลขุนหาญ	✓			๒๕๔,๐๐๐	๒๕๓,๕๐๐	๕๐๐	๒๔ ม.ค.๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างผนังกันสระหนองตุมแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (ข้างสระน้ำศาลเจ้าพ่อขุนหาญ) ก่อสร้างผนังกันน้ำ	✓			๓๒๘,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๘	๑๕ มี.ย. ๖๘	

๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (บริเวณลานเอนกประสงค์ ทำน้ำลอย กระทง ศาลขุนหาญ)	✓			๒๑๕,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๕ ก.พ.๖๘	๕ พ.ค.๖๘	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง (สายทางเข้าศาลขุนหาญ)	✓			๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๐	๕ ก.พ.๖๘	๕ พ.ค.๖๘	
๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายกุดอีต่าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านทิศ ตะวันออก	✓			๑๕๘,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕ ก.พ.๖๘	๕ พ.ค.๖๘	
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อม ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไฮ สายทาง บ้านหนองไฮ ไป บ้านศรีสง่า	✓			๑๓๗,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘ พ.ค.๖๘	๕ ส.ค.๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไฮ (บริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	✓			๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	๗ พ.ค.๖๘	๕ ส.ค.๖๘	
๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐-๐๐๗ สายทางชย.ถ ๕๐-๐๐๒ - วัดป่าบ้านหนองแสง	✓			๓๕๕,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๘	๑๘ มี.ค. ๖๘	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลางสายทางต่อ จากเดิม ไป ที่หึ่งขะตำบลแก้งคร้อ	✓			๙๕,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘ พ.ค.๖๘	๕ ส.ค.๖๘	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง	✓			๑๕๘,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๘	๑๘ มี.ค. ๖๘	

	จากถนนลาดยาง อบจ.๓๐๒๐ ไป พื้นที่ การเกษตร บริเวณนางสาว ชนะชัย									
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านสระแต้ บริเวณกลางสี่แยกกลางหมู่บ้าน	✓			๑๖๙,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๘	๒๐ มิ.ย. ๖๘	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสระแต้ สายทางต่อจากเดิม ไป อ่างเก็บน้ำชลประทาน	✓			๒๑๙,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๘ มิ.ย.๖๘	๑๖ ก.ย. ๖๘	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน วางท่อระบายน้ำ ข้ามทาง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสี้ยว ทางไปพื้นที่การเกษตร ทางข้ามลำห้วย เสี้ยว จำนวน ๓ จุด	✓			๗๕,๙๐๐	๗๕,๕๐๐	๔๐๐	๑๘ มิ.ย.๖๘	๑๖ ก.ย. ๖๘	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสี้ยว สายที่ ๑ จากถนนคอนกรีตเดิมไป ลำ ห้วยเสี้ยว สุดเขตตำบล สายที่ ๒ จากบ้าน นายชาย วรสิทธิ์ ไป บ้านนายอรุณ เข็ม ชัยภูมิ	✓			๑๒๖,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒ พ.ค.๖๘	๑ ก.ค.๖๘	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านศรีสง่าต่อจากท่อระบายน้ำเดิม ไป ร้านต้นทรัพย์	✓			๔๒๕,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๘	๗ เม.ย.๖๘	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านศรีสง่า จากถนนคอนกรีตเดิม ไป ลำห้วยกลาง	✓			๑๖๙,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๒๒ เม.ย. ๖๘	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตุม	✓			๑๖๙,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๘	๒๐ มิ.ย. ๖๘	

	สายบ้านนางพุด บำรุงเชื้อ ไป บ้านนาย พรมมา อ้นทบุรี									
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านแก้งอรุณ จากถนน คสล.เดิม ไป ลำห้วยยาง	✓			๑๒๒,๐๐๐	๑๒๑,๕๐๐	๕๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๒๒ เม.ย. ๖๘	
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ใน หมู่บ้าน (คุ้มสวนกุสวย) หมู่ที่ ๙ บ้านแก้ง อรุณบริเวณสามแยกถึงประปาหมู่บ้าน	✓			๔๒๕,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๔ มิ.ย.๖๘	๒๒ ก.ย. ๖๘	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีพัฒนา	✓			๔๒๕,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๒๒ เม.ย. ๖๘	
๒๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ หมู่ ที่ ๑๑ บ้านแสงเจริญ จากถนนคอนกรีตเดิม ไป ลำห้วยกลาง	✓			๑๖๙,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๘ มิ.ย.๖๘	๑๖ ก.ย. ๖๘	
๒๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแสงเจริญ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ปรับปรุงต่อ เติมอาคาร	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐ ก.พ.๖๘	๑๒ มี.ค. ๖๘	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตุมจากแยก ถนนลาดยาง อบจ.๓๐๑๙ ไป ทองคุณ ฟาร์ม	✓			๘๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓ พ.ค.๖๘	๑ ก.ค.๖๘	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีพัฒนา	✓			๙๐,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓ พ.ค.๖๘	๑ ก.ค.๖๘	

	จากแยกศรีพัฒนา ไป ลำห้วยกลาง (ฝ่าย นิเวียแลนด์)									
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านแสงเจริญ จากถนน คสล.เดิม ไป ลำห้วยอีต่าน (ฝ่ายน้ำล้นทำอย่างนาง)	✓			๓๘๐,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓ พ.ค.๖๘	๑ ก.ค.๖๘	
๒๗	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สำนักงาน อบต.ช่องสามหมอ (อาคารเอนกประสงค์ อบต.ช่องสามหมอ) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	✓			๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕ พ.ค.๖๘	๒ ก.ย.๖๘	

โครงการพัฒนาจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
งบประมาณจากเงินอุดหนุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้าน แก้งคร้อ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๒๒,๖๔๕ .๖๐	๗๗,๓๕๔ .๔๐	๒๐ ส.ค. ๖๘	๙ ก.ย.๖๘	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านศรี สง่า	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๘๖,๙๙๙. ๗๔	๘๖,๙๙๙	๒๐ ส.ค. ๖๘	๙ ก.ย.๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหีสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๘ สายบ้านหนองไฮ (วัดป่า)-พื้นที่การเกษตร นางอนงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไฮ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร	✓			๑,๘๔๖,๐๐ ๐	๑,๖๒๔,๐๐ ๐	๒๒๒,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	